

**ASTUCE
MADAGASCAR**

ASSOCIATION DE TECHNICIENS
ŒUVRANT POUR LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
A S T U C E

EAU POTABLE ENVIRONNEMENT SAIN

ADDUCTION D'EAU POTABLE

ANDRANOMIADY

COMMUNE: ANDRIAMBILANY
DISTRICT: AMBATOLAMPY
REGION: VAKINANKARATRA

RAPPORT FINAL

Adresse : Lot FII 80 ter Ambohimahitsy Tana 103
Tél. 033 12 99 3 07 034 01 118 59

District Ambatolampy
Commune Rural Andriambilany
Fokontany ANDRIAMBILANY
Villages Andranomiady

ADDUCTION D'EAU POTABLE ANDRANOMIADY

RAPPORT FINAL

CARACTERISTIQUE DU VILLAGE

Ce village fait partie du fokontany de Andriambilany-gare. Mais le FID a décidé d'écarter le village du projet.

Le village a vécu un problème majeur sur l'eau de la consommation domestique, il faut aller puiser l'eau

d'une rivière ou d'une source traditionnelle

Conscient de ce problème, les RR du village a contacté le maire de la commune pour rechercher une

source de financement pour résoudre ce problème.

MIZARA a accepté la demande d'aide pour financer le projet : une petite source d'eau situé au nord du village pouvant

approvisionner le village à l'eau de consommation domestique

La réalisation a connu pas mal de difficultés surtout à la disponibilité des gens : la réalisation se coïncide aux

travaux de champ (repiquage)

Le passage du cyclone AVA, avec de forte pluie suivie d'un fort torrent a détruit pas mal de plantation située au bord

de la rivière et une partie de tuyau est emportée par l'eau.

La remis en état est faite le lendemain même de son passage .

Les travaux ont commencé la deuxième semaine du mois de novembre pour prendre fin vers la fin mois de janvier.

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU VILLAGE D'ANDRANOMIADY

_DEBUT DES TRAVAUX : 26 NOV 2017
FIN DES TRAVAUX : 22 JANV 2018
RECEPTION TECHNIQUE :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE DU PROJET

- Captage d'une source débitant 10 l/mn
- Pose de 600m de conduite d'amenée
- Construction d'un réservoir de forme carrée de : 06m3
- Pose de 1200m de conduite de distribution

- Installation de 4 bornes fontaines clôturées
- Mise en place d'un comité de gestion et des responsables de borne fontaine.

LA REALISATION

L'ADDUCTION D'EAU

TRAVAUX REALISES	OBSERVATIONS
CAPTAGES DES SOURCES un captage : Q= 10l/mn	Ouvrages en moellons
CONDUITES D'AMENEE d'une longueur de 600m en Ø 32	Tuyaux pehd
CONSTRUCTION DU RESERVOIR de forme carré de 6M3	Ouvrages en BA
CONDUITE DE DISTRIBUTION 1200m	Tuyaux en peh6d
CONSTRUCTION DE 04 BORNES FONTAINES	Clôturées
FORMATION DU COMITE DE GESTION	6 membres
FORMATION DES CHEFS DE BORNE	2 par BF

GESTION ET MAINTENANCE

COMITE DE GESTION

NOMS ET PRENOMS

ATTRIBUTIONS

PRESIDENT	Randriamiharintsoa Rolland
VICE PRESIDENT	Lalà
TRESORIER	Razafimahatratra Olivier
SECRETAIRE	Ramanandraisoa Lucie
CONSEILLER 1	Rakotondraibe Michel
CONSEILLER 2	Randrianarison Tahina

RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN DES BF

NUMERO BF	RESPONSABLE	NOMS DA LA BF	NOMBRE BENEFICIAIRES
1	Raharinirina Voahirana	LOVASOA NIRINA	22
2	Ratojomanana Maminirina	SANTATRA	28
3	Nankasitrahana Ezekielia	VOMI (vohitra miray	21

4	Randrianjafy Jean Bruno	TODISOA	16
		Total	87

TECHNICIEN LOCAL

Randriamiharintsoa Rolland

APERCU DU FINANCEMENT

	PREVISION	REALISATION	
GROS MATERIAUX			
tuyaux pehd	4021862	4910000	
transport	400000	400000	
ciments	1260000	1092000	
fers	237500	459000	
Accessoires galva et plast	415000	383600	
divers	1820000	192000	
transport	700000	400000	
	7 188 062	7 539000	7 539 000
MATERIAUX LOC			
gravillons	150000	150000	
sable	36000	36000	
moellon	75000	750000	
briques	132000	154000	
bois ronds	30000	30000	
blocage	27000	270000	
planches et bois	140000	100000	
transport	400000	400000	
	850 000	872 000	872 000
MISE EN OEUVRE			
étude et plan	700000	700000	
installation et repli	500000	500000	
captages de source	350000	350000	
construction réservoir	7100000	710000	
construction bf	255000	340000	
installation réseau	122400	144500	
formation et support	700000	700000	
Héberge et nourriture	400000	500000	
déplacement chantier	500000	400000	

	4 334 000	4 344 500	4 344 500
	12 120 462	TOTAL.	12 755 500

L'écart est dû à l'installation d'une nouvelle borne fontaine : achat de 300m de tuyau et installation d'une BF

RECAPITULATION

GROS MATERIAUX	7 539 000
MATERIAUX LOCAUX	872 000
MISE EN ŒUVRE	4 344 500
total	12 755 500

Le 28 fevrier 2018

RAKOTOMANANA Emilson

District Ambatolampy
Commune Rural Andriambilany
Fokontany ANDRIAMBILANY
Villages Andranomiady

ADDITION D'EAU POTABLE ANDRANOMIADY

RAPPORT FINAL EN IMAGE







La reception technique



